



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 2

della Giunta comunale

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà in c.c. Ronchi Valsugana, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024". Riapprovazione con modifiche in linea tecnica della perizia suppletiva e di Variante I^a. - Codice CUP: J35F24000420007

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventidue** del mese di **gennaio**, alle ore 12.15, in modalità mista, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Ganarin Luca - Vicesindaco
3. Debortoli Francesca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: ***“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà in c.c. Ronchi Valsugana, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”. Riapprovazione con modifiche in linea tecnica della perizia suppletiva e di Variante I^A. - Codice CUP: J35F24000420007***

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito del sopralluogo effettuato in data 13.03.2024, in loc. Rampelotti a monte della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi, il Tecnico Comunale ha redatto il verbale di somma urgenza in data 13.03.2024, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n.26 e ss.mm. ed intt., segnalando la presenza di una frana in movimento a seguito delle forti piogge del marzo 2024, evidenziandone la pericolosità e dichiarando il carattere urgente e inderogabile della messa in sicurezza, e stimando, sulla scorta della propria conoscenza, una spesa per l'intervento di complessivi € 60.000,00.- (verbale acquisito al prot. n.978 dd.13.03.2024);
- con prot.n.1001 dd.13.03.2024, è stato inviato al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T., il verbale di somma urgenza dd.13.03.2024, redatto dal Tecnico comunale e sottoscritto dal Sindaco, ai sensi dell'art.53 della L.P.26/1993;

VISTO che data 20.03.2024 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Servizio Tecnico comunale, Amministrazione comunale e Servizio Geologico / Servizio Prevenzione Rischi ove è stata confermata la situazione indicata dal verbale di somma urgenza trasmesso con prot.n.1001/2024;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.12/2024 – prot.n.1128 dd. 25.03.2024, con la quale è stato:

- al Sig. Perina geol. Emilio con studio a Levico Terme, a ricoprire l'incarico di progettista e Direzione Lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- al Sig. Voltolini ing. Stefano con studio a Borgo Valsugana, a ricoprire l'incarico di progettista strutturale e Coordinatore della sicurezza, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTA l'Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129 dd.25.03.2024, con la quale è stato ordinato:

- all'impresa Giovannini Enrico con sede a Roncegno Terme, a provvedere ad effettuare i primi lavori di messa in sicurezza;
- all'impresa Betta s.r.l. con sede a Ville di Fiemme ed all'impresa Battisti Disgaggi s.n.c. con sede a Telve, quale subappaltatrice per le lavorazioni cat.OS-12B, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;

VISTA la nota prot.n.1296 dd.05.04.2024 inviata al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della P.A.T., con la quale veniva trasmesso un verbale di aggravamento della situazione riscontrata con il verbale di somma urgenza, acquisito al prot.n.1295/2024, redatto dal Tecnico comunale che in fase di sopralluogo col Sig. Perina dott.geol. Emilio – Direttore lavori, veniva evidenziata l'evoluzione della frana, a seguito del proseguire di forti piogge, con la necessità di provvedere ad ulteriori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti dal verbale dd.13.03.2024, anche a seguito di una migliore e più puntuale valutazione da parte del Direttore lavori, geologo con esperienza e specifica formazione in dette situazioni particolari, per una spesa complessiva stimata di circa € 255.000,00.-;

RICHIAMATO l'art.37 co.1 della L.p.09/2011, che prevedono la possibilità di presentare richiesta a contributo alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, per i lavori di somma urgenza per messa in sicurezza, corredata di idonea perizia dei lavori a firma di professionisti incaricati e di provvedimento d'approvazione del Comune;

VISTO che in data 22.04.2024 al prot.n.1537 è stata acquisita dall'ing. Stefano Voltolini con studio a Borgo Valsugana, c.f.: VLTSFN79H07B006A – pi.v.a.:01970830228, secondo l'ordinanza n.12/2024, la seguente documentazione tecnica firmata digitalmente;

VISTO che in data 22.04.2024 al prot.n.1552 è stata acquisita dal Sig. Perina dott.geol. Emilio con studio a Levico Terme, c.f.: PRNMLE86M27L378K – pi.v.a.: 02303140228, secondo l'ordinanza n.12/2024, la perizia dei lavori, relativa ai ***“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della***

viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”, che prevede una spesa complessiva pari ad € 255.260,18.-, di cui € 174.028,01.- (compresi € 958,65.- per oneri della sicurezza) ed € 81.232,17.- per somme a disposizione dell’amministrazione;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.33 dd.23.04.2024, esecutiva, con la quale è stato:

- a) approvata, ai soli fini tecnici per la richiesta di finanziamento, la perizia dei lavori, relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, redatta in data aprile 2024 dal Sig. Perina dott. geol. Emilio, acquisita al prot.n.1552/2024, che prevede la spesa complessiva pari ad € 255.260,18.-, di cui € 174.028,01.- (compresi € 958,65.- per oneri della sicurezza) ed € 81.232,17.- per somme a disposizione dell’amministrazione;
- b) dato atto che gli elaborati tecnici, oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall’Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività.
- c) autorizzato il Sindaco a presentare richiesta di finanziamento alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell’art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm.;
- d) riconosciuto che al finanziamento della spesa inerente l’esecuzione delle opere in oggetto, si provvederà con contributo della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell’art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm., previa concessione, e parte con bilancio comunale;

DATO ATTO che con nota è stata presentata al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza la domanda di contributo per il finanziamento dei lavori con prot.n.1582 dd.24.04.2024, corredata da:

- progetto esecutivo in parola a firma del dott. geol. Emilio Perina completato dagli elaborati dell’ing. Stefano Voltolini;
- delibera di Giunta comunale n.33 dd.23.04.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato in linea tecnica il citato progetto;

VISTO in data 23.05.2024 al prot.n.2027, è stata acquisita la nota prot.n. S033/2024/21.6-2024-46/393363 dd.24.05.2024 della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, con la quale è stato comunicato l’invio dell’iter di concessione del contributo, allegando il verbale di sopralluogo ed accertamento del personale di detto Servizio ove viene riconosciuto la situazione di emergenza indicata nel Verbale di somma urgenza, e prevista una spesa complessiva di € 256.000,00.-;

VISTO in data 18.06.2024 al prot.n.2343, è stata acquisita la nota prot.n. S033/2024/21.6-2024-46/428883 dd.05.06.2024 della P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, con la quale viene comunicata la sospensione dell’iter di concessione del contributo richiedendo l’integrazione di documentazione tecnica;

VISTO che in data 19.06.2024 al prot.n.2350 dall’impresa Betta s.r.l., appaltatrice, è stata acquisita la richiesta d’autorizzazione al subappalto all’impresa Battisti Disgaggi s.n.c., dei lavori di cui alla categoria prevalente OS12/B per la somma di € 34.500,00.- (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza);

DATO ATTO che in data 02.07.2024 con prot.n.2527, è stata inviata alla P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, la documentazione tecnica richiesta;

DATO ATTO che l’art.53 della L.P.26/1993, prevede al co.2, si cita: *“...può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000 euro..”*;

DATO ATTO che, l’art.140 del D.Lgs.36/2023, prevede al co.2, si cita: *“..esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati...”*

VISTO che tramite piattaforma Contracta con procedura “Affido Diretto semplificato” - Reg. di sist.n. PI 142523-24, è stata acquisita dall’impresa Betta s.r.l. con sede a Ville di Fiemme, c.f./p.i.v.a.: 02635330224, ai sensi dell’Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129/2024, l’offerta economica per l’esecuzione dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, quantificata nella somma pari ad € 170.566,62 + i.v.a., acquisita al prot.n.2713/2024;

VISTO che in data 17.07.2024 al prot.n.2715 è stata acquisita dall'impresa Giovannini Enrico s.r.l. con sede a Roncegno Terme, p.i.v.a.: 01383540224, ai sensi dell'Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129/2024, la rendicontazione delle prestazioni effettuate per “i primi ed immediati lavori di messa in sicurezza” riferiti ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, quantificata nella somma pari ad € 2.152,50+i.v.a.;

VISTO che tramite piattaforma Contracta con procedura “Affido Diretto semplificato” - Reg.di sist.n. PI 161109-24, è stata acquisita dal dott.geol. Emilio Perina con studio a Levico Terme, c.f.: PRNMLE86M27L378K - p.i.v.a.: 02303140228, ai sensi dell'Ordinanza n.12/2024 – prot.n.1128/2024, l'offerta economica per l'incarico di progettista e Direttore lavori relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, quantificando la somma pari ad € 21.315,84.- (imponibile € 16.800,00+ cassa prev. 4% € 672,00 + i.v.a. 22% € 3.843,84.-), acquisita al prot.n.2716/2024;

VISTO che in data 25.07.2024 al prot.n.2792 è stata acquisita dall'ing. Stefano Voltolini con studio a Borgo Valsugana, c.f.: VLTSM79H07B006A – p.i.v.a.: 01970830228, secondo l'Ordinanza n.12/2024 – prot.n.1128/2024, l'offerta economica per l'incarico di progettista strutturale e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, quantificata nella somma pari ad € 9.642,88.- (imponibile € 7.600,00+ cassa prev. 4% € 304,00 + i.v.a. 22% € 1.738,88.-)

VISTO che in data 25.07.2024 al prot.n.2786 è stata acquisita la nota del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, con la quale è stata comunicata la concessione del contributo disposta con Determina del Dirigente n.7870 dd.23.07.2024, per la somma di € 242.497,17.-, pari al 95% della spesa ammessa € 255.260,18.-;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.61 dd.31.07.2024, esecutiva, con la quale è stato:

- a. approvata a tutti gli effetti la perizia dei lavori relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, redatta in data aprile 2024 dal Sig. Perina dott. geol. Emilio, acquisita al prot.n.1552/2024, compresa la parte strutturale e per la sicurezza a firma dell'ing. Stefano Voltolini acquisita al prot.n.1537/2024, perizia che prevede la spesa complessiva pari ad € 255.260,18.-, di cui € 174.028,01.- (compresi € 958,65.- per oneri della sicurezza) ed € 81.232,17.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
- b. impegnata la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 255.260,18.- al cap. 20811/23 cod.bil.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- c. dato atto che al finanziamento dell'opera in parola, per la somma complessiva pari ad € 255.260,18.-, si provvederà:
 - per € 242.497,17.- a mezzo del contributo P.A.T. - Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, secondo Determina del Dirigente n.7870 dd. 23.07.2024;
 - per € 12.763,01.- con fondi propri di bilancio comunale;
- d. accettato l'importo del contributo P.A.T. pari ad € 242.497,17.-, al cap.1955/1 cod.bil. 4.02.01.02.001 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;
- e. confermati gli incarichi disposti con i seguenti provvedimenti Sindacali, ovvero:
 - I°) l'Ordinanza del Sindaco n.12/2024 – prot.n.1128 dd. 25.03.2024, con la quale è stato:
 - al Sig. Perina geol. Emilio con studio a Levico Terme, a ricoprire l'incarico di progettista e Direzione Lavori, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
 - al Sig. Voltolini ing. Stefano con studio a Borgo Valsugana, a ricoprire l'incarico di progettista strutturale e Coordinatore della sicurezza, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
 - II°) l'Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129 dd.25.03.2024, con la quale è stato ordinato:
 - all'impresa Giovannini Enrico con sede a Roncegno Terme, a provvedere ad effettuare i primi lavori di messa in sicurezza;

- all'impresa Betta s.r.l. con sede a Ville di Fiemme ed all'impresa Battisti Disgaggi s.n.c. con sede a Telve, quale subappaltatrice per le lavorazioni cat.OS-12B, a provvedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza secondo le indicazioni del Direttore lavori e del progetto;
- f. confermata l'autorizzazione all'impresa Betta s.r.l. di subappaltare all'impresa Battisti Disgaggi s.n.c. con sede a Telve, le lavorazioni cat.OS-12B secondo la richiesta prot.n.2350/2024, nel rispetto della normativa, autorizzazione già disposta con Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129/2024;
- g. subimpegnata al cap. 20811/23 cod.bil.2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024 le seguenti spese:
- I°) la spesa relativa all'appalto dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, affidato all'impresa Betta s.r.l. con sede a Ville di Fiemme, c.f./p.i.v.a.: 02635330224, secondo l'Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129/2024, per la somma di contratto pari ad € 170.566,62 + i.v.a., per complessivi € 208.091,28.- i.v.a. compresa, di cui all'offerta acquisita al prot.n.2713/2024, espressa a mezzo della piattaforma Contracta - Reg.di sist.n. PI 142523-24;
- II°) la spesa relativa ai *“Primi ed immediati lavori di messa in sicurezza riferiti ai Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, affidati dall'impresa Giovannini Enrico s.r.l. con sede a Roncegno Terme, p.i.v.a.: 01383540224, secondo l'Ordinanza n.13/2024 – prot.n.1129/2024, per la somma pari ad € 2.152,50+i.v.a. per complessivi € 2.626,05.- i.v.a. compresa, come d'offerta acquisita al prot.n.2715/2024;
- III°) la spesa relativa all'incarico di progettista e Direttore lavori relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, affidato al dott.geol. Emilio Perina con studio a Levico Terme, c.f.: PRNMLE86M27L378K - p.i.v.a.: 02303140228, secondo l'Ordinanza n.12/2024 – prot.n.1128/2024, per la somma pari ad € 21.315,84.- (imponibile € 16.800,00+ cassa prev. 4% € 672,00 + i.v.a. 22% € 3.843,84.-), acquisita al prot.n.2716/2024, espressa a mezzo della piattaforma Contracta - Reg. di sist.n. PI 161109-24;
- IV°) la spesa relativa all'incarico di progettista strutturale e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativo ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, affidato all'ing. Stefano Voltolini con studio a Borgo Valsugana, c.f.: VLTSM79H07B006A – p.i.v.a.: 01970830228, secondo l'Ordinanza n.12/2024 – prot.n.1128/2024, per la somma pari ad € 9.642,88.- (imponibile € 7.600,00+ cassa prev. 4% € 304,00 + i.v.a. 22% € 1.738,88.-), come d'offerta acquisita al prot.n.2792/2024;

DATO ATTO che la Direzione lavori segnala che durante l'esecuzione dei lavori, a seguito delle forti piogge della stagione estiva, l'area di intervento si è ampliata rispetto alla situazione iniziale, sulla base della quale è stato redatto il progetto iniziale

RILEVATA l'urgenza di provvedere alla redazione di una variante ai lavori in parola, al fine di garantire la corretta esecuzione dei lavori e la messa in sicurezza della viabilità comunale e della frazione abitata Valle;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.71 dd.23.10.2024, esecutiva, con la quale è stato affidato a Sig. Perina dott.geol. Emilio – Direttore lavori, con studio a Levico Terme, c.f.: PRNMLE86M27L378K - p.i.v.a.: 02303140228, l'incarico relativo alla progettazione e Direzione lavori della Variante I^ ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, per una spesa pari ad € 5.709,60.- (imponibile € 5.227,84 – sconto € 1.563,85 + cassa prev. 4% € 180,00 + i.v.a.al 22% € 1.029,560), come da preventivo di parcella acquisito al prot.n.3745/2024, con subimpegno al cap.20811/23 cod.bil.2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio finanziario 2024;

VISTO che in data 04.12.2024 al prot.n.4289 è stata acquisita dal dott.geol. Emilio Perina - Direttore lavori, la perizia suppletiva e di variante I^, relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024”*, che prevede una spesa complessiva pari ad € 313.357,94.-, di cui € 221.862,60.- per lavori al netto del ribasso (compresi € 958,65 per oneri della sicurezza)

ed € 91.495,34.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento della spesa rispetto al progetto iniziale di € 58.097,76.- i.v.a. compresa;

VISTO che in data 09.12.2024 al prot.n.4343, sono stati acquisiti dall'impresa Betta s.r.l., gli elaborati di variante predisposti dal Direttore Lavori (prot.n.4289/2024) firmati digitalmente per accettazione;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.88 dd.12.12.2024, esecutiva con la quale è stato:

a. approvata, ai soli fini tecnici per l'approvazione di competenza e l'integrazione del finanziamento, la perizia suppletiva e di variante I^a, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024"*, redatta in data ottobre 2024 dal Direttore lavori – dott.geol. Emilio Perina firmata per accettazione dall'impresa appaltatrice – prot.n.4343/2024, che prevede una spesa complessiva pari ad € 313.357,94.-, di cui € 221.862,60.- per lavori al netto del ribasso (compresi € 958,65 per oneri della sicurezza) ed € 91.495,34.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento della spesa rispetto al progetto iniziale di € 58.097,76.- i.v.a. compresa, e risulta composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Elenco prezzi -VR1;
- Elenco prezzi – sicurezza;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo - sicurezza;
- Quadro di raffronto e Quadro economico;
- Tav.1 – Progetto di variante n.1;
- Schema atto aggiuntivo di variante;

b. dato atto che gli elaborati tecnici di cui al punto precedente, oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività;

c. autorizzato il Sindaco a presentare richiesta d'integrazione del finanziamento alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm.;

d. riconosciuto che al finanziamento della spesa inerente l'esecuzione delle opere in oggetto, si provvederà con contributo della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm., previa concessione, e parte con Bilancio comunale;

RILEVATO che in data 13.12.2024 con prot.n.4424, è stata inviata alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza la richiesta di integrazione del finanziamento, alla quale è stata allegata la perizia di variante suppletiva e la Delibera di Giunta comunale n.88/2024;

VISTO che in data 24.12.2024 al prot.n. 4549 è stata acquisita una nota della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza con la quale viene richiesto l'integrazione della documentazione trasmessa con prot.n.4424/2024 mediante l'invio de:

- Quadro di raffronto del computo metrico di variante e quello della perizia;
- Relazione tecnico illustrativa corretta, stante la presenza di refusi;
- Delibera di Giunta con la quale vengono riapprovata la perizia, compresi i citati elaborati, e data evidenza la tipologia di variante nella quale ricade la presente rispetto a quanto individuato dal D.Lgs.36/2023 - Codice di Contratti pubblici;

VISTO che in data 20.01.2024 al prot.n.239 è stata acquisita dal Direttore lavori - dott.geol. Emilio Perina, la seguente documentazione:

- Quadro di raffronto del computo metrico di variante e quello della perizia;
- Relazione tecnico illustrativa corretta;

ESAMINATI attentamente gli elaborati tecnici progettuali e ritenuto di approvarli, data la rispondenza degli stessi alle finalità pubbliche che l'Amministrazione intende perseguire;

RILEVATO che la perizia suppletiva di variante in parola ricade in quanto stabilito dall'art.120 co.1 lett.b) del D.Lgs.36/2023, ovvero la variante in parola prevede lavori non previsti inizialmente per sopravvenuta necessità ed inoltre si ritiene che il cambiamento d'impresa esecutrice dei lavori in somma urgenza potrebbe innescare ulteriori situazioni di pericolo dovuti a ritardi esecutivi, con un aumento dell'importo contrattuale inferiore al 50% dell'importo iniziale, come indicato dall'art.120 co. 2 del citato Decreto;

RICHIAMATO l'art.50 co.1 lett. a) del D.Lgs.36/2023, richiamato anche dal co.4 dell'art.21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed intt., che stabilisce quale soglia per l'affidamento diretto di lavori pubblici la somma di € 150.000,00.- (i.v.a. esclusa);

RICHIAMATO l'art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, richiamato anche dal co.4 dell'art.21 della L.P. 23/1990 e ss.mm. ed intt., che stabilisce quale soglia per l'affidamento diretto di forniture / servizi la somma di € 140.000,00.- (i.v.a. esclusa);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.25 dd.19.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025/2027, e la nota integrativa - (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011);

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 1 dd. 22.01.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio finanziario 2025;

RICHIAMATA la L.P. 26/1993 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento d'attuazione;

RICHIAMATA la L.P.23/1990 e ss.mm. ed intt., ed il relativo Regolamento d'attuazione;

VISTI gli artt.2 e 10 della L.P. 9.03.2016, n. 2;

VISTO il D.Lgs.36/2023 (exD.Lgs.50/2016) – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

VISTA la L.P. 9.12.2015, n.8 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118";

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui al combinato disposto dagli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4.01.1993 n.1 e dall'art.153 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18.08.2000 n.267, resi dai responsabili delle strutture competenti per l'istruttoria;

RITENUTO opportuno mettere in votazione la dichiarazione di immediata esecutività del presente provvedimento al fine di dare corso al procedimento sotteso;

VISTO lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire il proseguo dei lavori;

DELIBERA

1) Di RIAPPROVARE con modifiche, ai soli fini tecnici per l'approvazione di competenza e l'integrazione del finanziamento, la perizia suppletiva e di variante I^a, relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della frazione abitata Valle e della viabilità comunale Stauda – Rampelotti – Valle – Prà c.c. Ronchi Valsugana, in loc. Valle, a seguito delle forti precipitazioni di marzo 2024"*, redatta in data ottobre 2024 dal Direttore lavori – dott.geol. Emilio Perina – prot.n.4343/2024, e successiva integrazione – prot.n.239/2025, che prevede una spesa complessiva pari ad € 313.357,94.-, di cui € 221.862,60.- per lavori al netto del ribasso (compresi € 958,65 per oneri della sicurezza) ed € 91.495,34.- per somme a disposizione dell'amministrazione, con un aumento della spesa rispetto al progetto iniziale di € 58.097,76.- i.v.a. compresa, e risulta composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnico illustrativa (prot.n.239/2025);
- Elenco prezzi -VR1;
- Elenco prezzi – sicurezza;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo - sicurezza;
- Quadro di raffronto e Quadro economico;
- Quadro di raffronto computo di variante e perizia (prot.n.239/2025);
- Tav.1 – Progetto di variante n.1;
- Schema atto aggiuntivo di variante;

- 2) Di DARE ATTO che gli elaborati tecnici di cui al punto 1), oggetto della presente deliberazione, rispondono agli scopi perseguiti dall'Amministrazione Comunale a diretto beneficio della collettività;
- 3) Di DARE ATTO che la perizia suppletiva di variante in parola ricade in quanto stabilito dall'art.120 co.1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, ovvero la variante oggetto del presente provvedimento prevede lavori non previsti inizialmente per sopravvenuta necessità ed inoltre si ritiene che il cambiamento d'impresa esecutrice dei lavori in somma urgenza potrebbe innescare ulteriori situazioni di pericolo dovuti a ritardi esecutivi, con un aumento dell'importo contrattuale inferiore al 50% dell'importo iniziale, come indicato dall'art.120 co. 2 del citato Decreto;
- 4) Di STABILIRE che il presente provvedimento e gli elaborati approvati con lo stesso, sostituiscono la delibera di Giunta comunale n.88/2024 e la perizia con essa approvata, quale integrazione della domanda di contributo – prot.n.4424/2024, alla presentata alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza;
- 5) Di RICONOSCERE che al finanziamento della spesa inerente l'esecuzione delle opere in oggetto, si provvederà con contributo della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza, ai sensi dell'art.37 co.1 della L.P.01.07.2011 n.9 e ss.mm., previa concessione, e parte con Bilancio comunale;
- 6) Di DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° co., del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- 7) Di DARE ATTO che ai sensi dell'art.4 co. 4° della L.p. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, co. 5 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
 - d) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010;I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Campaldini dott.ssa Alessia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).